



občina
LJUTOMER

NADZORNI ODBOR

Številka: 032-7/2025-7

Datum: 16.4.2025

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 in 102/24) 49., 50. in 51. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2025), 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ljutomer z dne 28. 1. 2014 ter v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. list RS, št. 23/09) in Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Ljutomer za leto 2024, je Nadzorni odbor Občine Ljutomer na 14. redni seji, dne 26.4.2025 sprejel

KONČNO POROČILO
O IZVEDBI NADZORA PROJEKTA
PREPLASTITEV LC223041 STROČJA VAS - PRISTAVA

Na podlagi Sklepa predsednika Nadzornega odbora, številka 032-7/2024-4106-6 z dne 3.7.2024 sta člana Nadzornega odbora Občine Ljutomer, Borut Babič in Samo Škrget, izvedla nadzor projekta preplastitve lokalne ceste LC223041 Stročja vas – Pristava.

Nadzorovani organ: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, 9240, ki ga zastopa županja mag. Olga Karba.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor je bil izveden na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 41. člena Statuta Občine Ljutomer, Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019, 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Ljutomer in sklepa Nadzornega odbora o izvedbi nadzora.

Predmet nadzora: Poraba proračunskih sredstev za preplastitev lokalne ceste Stročja vas - Pristava.

Datum nadzora: Nadzor se je opravil v sklopu 12. redne seje dne 13.11.2024. Vso potrebno dokumentacijo v zvezi z nadzorom preplastitev LC223041 Stročja vas - Pristava je priskrbel odgovoren za ceste v Občini Ljutomer g. Mitja Kolbl, ki je bil tekom seje navzoč in na razpolago članom NO za morebitna pojasnila.

Namen in cilj nadzora: Izrek mnenja o namenskosti, smotrnosti, pravilnosti in gospodarnosti pri porabi proračunskih sredstev namenjenih za preplastitev LC223041 Stročja vas - Pristava

I. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Občina Ljutomer, s sedežem na Vrazovi ulici 1, 9240 Ljutomer je bila ustanovljena leta 1994.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

- splošnih zadev
- normativno pravnih zadev
- upravnih zadev, - javnih finance
- gospodarskih dejavnosti in kmetijstva
- družbenih dejavnosti
- varstva okolja in urejanja prostora
- gospodarskih javnih služb in infrastructure
- inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva
- gospodarjenje s premoženjem občine.

Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z zakoni, Statutom Občine Ljutomer in Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljutomer.

Občinska uprava je organizirana kot enoten organ s tremi organizacijskimi enotami: razvojno projektni oddelek, režijski obrat in upravno splošni oddelek.

Občino Ljutomer predstavlja in zastopa županja mag. Olga Karba, ki tudi nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave. Svojo mandatno funkcijo opravlja mandatno.

Občinsko upravo neposredno vodi direktorica občinske uprave Aleksandra Godec Mavhar. Direktorica občinske uprave je za svoje delo odgovorna županji.

Oddelke občinske uprave vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje županja in so za svoje delo odgovorni direktorici občinske uprave in županji. Občinska uprava je tako razdeljena na 3 oddelke: upravno-splošni oddelek, razvojno-projektni oddelek in režijski obrat. Upravno-splošni oddelek vodi Damijana Belcl, medtem ko preostala dva oddelka (razvojno-projektni oddelek in režijski obrat) vodi Aleš Vaupotič.

Za področje cest in s cestami povezanih projektov je odgovoren Mitja Kolbl višji svetovalec.

II. Ugotovitve:

Na podlagi sklepa Nadzornega odbora Občine Ljutomer, številka 032-7//2024-4106-6 z dne 3.7.2024, sta v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, člana nadzornega odbora Občine Ljutomer, dne 13.12.2024 opravila nadzor porabe proračunskih sredstev namenjenih za preplastitev LC223041 Stročja vas – Pristava, kateri projekt je bil dokončan v letu 2023.

Pri nadzoru so sodelovali:

- Mitja Kolbl, višji svetovalec,
- Borut Babič, predsednik NO Ljutomer
- Samo škrget, član NO Ljutomer

V procesu nadzora sva nadzornika pregledala naslednjo dokumentacijo:

- Pogodbo za izdelavo izvedbenega načrta za rekonstrukcijo cest v naselju Pristava
- Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za projekt Rekonstrukcija cest v naselju Pristava
- Poročilo strokovne komisije v postopku oddaje javnega razpisa za projekt Rekonstrukcija cest v naselju Pristava,
- Pogodbo za Rekonstrukcijo cest v naselju Pristava
- Sklep o oddaji naročila
- Aneks št. 1 k pogodbi za Rekonstrukcijo cest v naselju Pristava
- Zapisnik o kvalitetnem pregledu izvedenih del
- Zapisnik o primopredaji izvedenih del
- Zapisnik o finančnem prevzemu izvedenih del – končni obračun
- Zapisnik o uvedbi izvajalca del v posel

Nadzorniki smo se usmerili na postopke izbire projektanta, nadzornika in izvajalca projekta.

PROJEKTANT

Projektant je bil izbran na podlagi zbiranja ponudb z dne 5.4.2022. Pridobljene so bile ponudbe naslenjih podjetij: Cestni inženiring d.o.o., Provia d.o.o. in Lineal d.o.o.

Na podlagi najpomembnejšega kriterija (cena izvedbe) je bil izbran izvajalec za izvedbo izvedbenega načrta, podjetje Lineal d.o.o. Pogodbena vrednost del je bila dogovorjena v višini 38.555,66 eur (z ddv), kar je razvidno iz podpisane pogodbe za izdelavo izvedbenega načrta za rekonstrukcijo cest v naselju Pristava, podpisane dne 15.4.2022.

NADZOR

Za izvedbo nadzora je naročnik zaprosil 3 ponudnike za oddajo ponudb. Odzvala sta se dva ponudnika, in sicer GPING d.o.o. in Inženiring Rajnar. Na podlagi najpomembnejšega kriterija (cena izvedbe) je bil izbran izvajalec za izvedbo nadzora projekta, Inženiring Rajnar, kateremu je bila izdana naročilnica v višini 21.960,00 eur (z ddv) dne 26.9.2022.

IZVAJALEC

Dne 22.8.2022 je bil iz strani Občine Ljutomer izdan sklep št. 430-42/2022-4202-NMV-GD/5 o začetku postopka oddaje javnega naročila in tako se je začel postopek oddaje javnega naročila za projekt Rekonstrukcija cest v naselju Pristava.

Sredstva za izvedbo javnega naročila so bila zajeta v proračunu Občine Ljutomer za leto 2022, postavka št. 1309501 – Preplastitev LC 223041 Stročja vas – Pristava ter v NRP Občine Ljutomer za obdobje 2022-2025.

V skladu z 21. in 40. členom Zakona o javnem naročanju – ZJN-3, se je oddalo javno naročilo po postopku oddaje javnega naročila.

Pooblaščenca oseba za izvedbo javnega naročila je bila Lilijana Koser, višja svetovalka.

V skladu s 66. členom Zakona o javnem naročanju – ZJN-3, je Občina Ljutomer določila strokovno komisijo za izvedbo celotnega postopka oddaje javnega naročila v naslednji sestavi:

- Ana Žnidarič, predsednica komisije
- Mitja Kolbl, član komisije
- Branko Novak, član komisije

Na podlagi sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila je bila ocenjena vrednost projekta 1.398.829,87 eur (brez DDV). Ocenjena vrednost je bila vzeta iz projektantskega predračuna, ki ga je izdelal Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, avgusta 2022.

V veljavnem proračunu za leto 2023, so bili načrtovani stroški Preplastitve LC 223041 v znesku 1.180.400 eur, realizirani so bili v znesku 1.169.172 eur, in sicer:

- Odhodki za rekonstrukcijo v znesku 1.146.583eru
- Odhodki za investicijski nadzor v znesku 22.588 eur

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 23.8.2022.

Do roka za oddajo prijav je v skladu z razpisno dokumentacijo prispelo šest ponudb.

Ponudbe so oddala naslednja podjetja:

POMGRAD d.o.o.

NOGRAD d.o.o.

LEGARTIS d.o.o.

ASFALTI PTUJ d.o.o.

CESTNO PODJETJE PTUJ d.o.o.

GMW d.o.o.

Sklicujoč se na poročilo strokovne komisije v postopku oddaje javnega poročila za projekt: Rekonstrukcija cest v naselju Pristava, katere seja je potekala dne 6.10.2023, je odpiranje ponudb potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 19.9.2022.

Izvedena je bila razvrstitev pravočasnih ponudb glede na merilo (merilo je bila najnižja cena).

Glede na oddane ponudbe je bila najbolj ugodna ponudba ponudba podjetja NOGRAD d.o.o. v višini 1.093.813,06 eur. Ponudbo so preverili, nakar je bil ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudbe in sicer k predložitvi ponudbenega predračuna v Excel obliki.

Pri preverjanju izpolnjenih pogojev iz ZJN-3 in razpisne dokumentacije je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Nograd d.o.o., Petrova ulica 41, Hotiza, 9220 Lendava, s katerim je bila podpisana izvajalska pogodba dne 26.10.2022.

Izvajalec se je obvezal, da bo z deli pričel takoj po uvedbi v delo, ki je bilo izvedeno 27.10.2022 in bo delo dokončal najkasneje do 30.6.2023.

Tekom izvedbe projekta so se pojavila nepredvidena dela, ki niso bila predmet pogodbe za Rekonstrukcijo cest v naselju Pristava. Konkretno je šlo za sanacijo mostu preko reke Ščavnice. Podjetje Lineal d.o.o. je pripravilo popis del za nujno potrebno sanacijo mistu, nakar je izjavalec pripravil dne 6.5.2023 predračun št. 2023-00162, katerega je dne 24.4.2023 portdil nadzorni projektant Štefan Rajnar. Dne 10.5.2023 je bil podpisan Aneks št. 1, v katerem se je vrednost projekta, zaradi nepredvidenih dodatnih del, povečala za 109.889,83 eur.

7.7.2023 je bil izveden kvalitetni pregled izvedenih del, na katerem so bile ugotovljene določene pomankljivosti. Izvajalcu je bil postavljen rok, za odpravo le-teh pomankljivosti 31.7.2023.

Pripmopredaja del je bila opravljena in podpisana s strani naročnika, izvajalca in nadzornika Inženiring Rajnar, dne 30.8.2023. S tem dnem je pričela veljati 5-letna bančna garancija za odpravo pomankljivosti.

IV. Zaključek:

Na podlagi izvedenega nadzora namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev namenjenih za preplastitev LC223041 Stročja vas – Pristava Nadzorni odbor Občine Ljutomer ugotavlja, da je Občina Ljutomer s finančnimi sredstvi, namenjenimi za preplastitev LC223041 Stročja vas – Pristava, poslovala zakonito in je proračunska sredstva porabila gospodarno in smotrno.

S spoštovanjem.

Nadzor opravila člana Nadzornega odbora Občine Ljutomer:
Borut BABIČ in Samo ŠKRGET



Predsednik Nadzornega odbora
Občine Ljutomer
Borut Babič

Vročiti:

- Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer
- Občinskemu svetu Občine Ljutomer,
- Županji Občine Ljutomer

